

週 間 工 程 表

(9 月 16 日 ~ 9 月 29 日 分)

主任監督員	現場代理人	主任技術者
		

令和 6 年 9 月 19 日

工事名	一般国道459号道路更新防災・補正 師走1-1SS 塗装塗替工事	受注者	平川塗装株式会社
工期	令和 6 年 3 月 22 日 ~ 令和 6 年 12 月 6 日	計画	— 実施 —
進捗率	計画 82.3 % (9 月末) 実施 68.4 % (9 月 19 日 現在)	作業時間	8:00~17:00(通常時) 8:30~17:00(規制時)

週 間 工 程 表 (今 週)

月 日	9 月													
	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日							
作業内容	休 工													
防食下地塗装								■						
下塗塗装										■				
交通規制の有無	有													
規制形態	片側交互通行													
週間安全目標	交通災害の防止													
立会予定等		14:00 施工状況把握の 立会確認をお願い致します。			14:00 施工状況把握の 立会確認をお願い致します。									
連絡事項等	祝日ですが作業 します。													

週 間 工 程 表 (次 週)

月 日	9 月													
	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日							
作業内容	休 工													
下塗塗装								■						
上塗塗装								■						
交通規制の有無	有													
規制形態	片側交互通行													
週間安全目標	交通災害の防止													
立会予定等				14:00 施工状況把握の 立会確認をお願い致します。										
連絡事項等	祝日ですが作業 予定です。													