

週 間 工 程 表

(8 月 26 日 ~ 9 月 8 日 分)

主任監督員	現場代理人	主任技術者
		

令和 6 年 8 月 29 日

工 事 名	一般国道459号道路更新防災・補正 師走1-1SS 塗装塗替工事	受注者	平川塗装株式会社
工 期	令和 6 年 3 月 22 日 ~ 令和 6 年 12 月 6 日		計画 — 実施 —
進捗率	計画 64.0 % (8 月末)	実施 63.1 % (8 月 29 日 現在)	作業時間 8:00~17:00(通常時) 8:30~17:00(規制時)

週 間 工 程 表 (今 週)

月 日	8 月						9 月	
	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	1 日	
作業内容							休 工	
プラスト・回収 作業								
一次防錆								
足場当り部移動								
プラスト用養生シ ート撤去・回収								
交通規制の有無	無							
規制形態	片側交互通行							
週間安全目標	交通災害の防止							
立会予定等								
連絡事項等								

週 間 工 程 表 (次 週)

月 日	9 月							
	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	
作業内容							休 工	
プラスト用養生シ ート撤去・回収								
足場材等 塗装養生								
低濃度PCB保管物 重量測定等								
循環式プラスト マシーン等搬出								
交通規制の有無	無							
規制形態	片側交互通行							
週間安全目標	交通災害の防止							
立会予定等								
連絡事項等								