

週 間 工 程 表

(9 月 9 日 ~ 9 月 22 日 分)

主任監督員	現場代理人	主任技術者
		

令和 6 年 9 月 12 日

工 事 名	一般国道459号道路更新防災・補正 師走1-1SS 塗装塗替工事	受 注 者	平川塗装株式会社
工 期	令和 6 年 3 月 22 日 ~ 令和 6 年 12 月 6 日		計 画 — 実 施 —
進 捗 率	計画 82.3 % (9 月末)	実施 65.2 % (9 月 12 日 現在)	作 業 時 間 8:00~17:00(通常時) 8:30~17:00(規制時)

週 間 工 程 表 (今 週)

月 日	9 月						
	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日
作業内容	休 工						
足場材等 塗装養生							
防食下地塗装							
交通規制の有無	有						
規制形態	片側交互通行						
週間安全目標	交通災害の防止						
立会予定等							
連絡事項等							

週 間 工 程 表 (次 週)

月 日	9 月						
	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日
作業内容	休 工						
防食下地塗装							
下塗塗装							
交通規制の有無	有						
規制形態	片側交互通行						
週間安全目標	交通災害の防止						
立会予定等	14:00 施工状況把握の 立会確認をお願い致します。				14:00 施工状況把握の 立会確認をお願い致します。		
連絡事項等	祝日ですが作業 します。						