

週 間 工 程 表

(6 月 3 日 ~ 6 月 16 日 分)

主任監督員	現場代理人	主任技術者
		

令和 6 年 5 月 16 日

工 事 名	一般国道459号道路更新防災・補正 師走1-1SS塗装塗替工事	受 注 者	平川塗装株式会社
工 期	令和 6 年 3 月 22 日 ~ 令和 6 年 12 月 6 日		計 画 — 実 施 —
進 捗 率	計画 0.0% (5月末)	実施 0.0% (5月16日現在)	作業時間 8:00~17:00(通常時) 8:30~17:00(規制時)

週 間 工 程 表									
作業内容	月 日	6月							
		3	4	5	6	7	8	9	
		月	火	水	木	金	土	日	
足場仮設							休 工		
交通規制の有無	有								
規制形態	片側交互通行規制								
週間安全目標	交通災害の防止								
立会予定等									
連絡事項等									

週 間 工 程 表									
作業内容	月 日	6月							
		10	11	12	13	14	15	16	
		月	火	水	木	金	土	日	
足場仮設							休 工		
交通規制の有無	有		無		有		無		
規制形態	片側交互通行規制								
週間安全目標	交通災害の防止								
立会予定等									
連絡事項等									