

週 間 工 程 表

(6 月 17 日 ~ 6 月 30 日 分)

主任監督員	現場代理人	主任技術者
		

令和 6 年 6 月 20 日

工 事 名	一般国道459号道路更新防災・補正 師走1-1SS 塗装塗替工事	受 注 者	平 川 塗 装 株 式 会 社
工 期	令和 6 年 3 月 22 日 ~ 令和 6 年 12 月 6 日	計 画	— 実 施 —
進 捗 率	計画 16.3 % (6 月末) 実施 14.6 % (6 月 20 日 現在)	作 業 時 間	8:00~17:00(通常時) 8:30~17:00(規制時)

週 間 工 程 表 (今 週)

月 日	6月							
	17	18	19	20	21	22	23	
作業内容	月	火	水	木	金	土	日	
足場仮設						休 工		
交通規制の有無	有							
規制形態	片側交互通行							
週間安全目標	交通災害の防止							
立会予定等								
連絡事項等								

週 間 工 程 表 (次 週)

月 日	6月							
	24	25	26	27	28	29	30	
作業内容	月	火	水	木	金	土	日	
足場仮設						休 工		
シート張防護 プラスト用養生								
交通規制の有無	有							
規制形態	片側交互通行							
週間安全目標	交通災害の防止							
立会予定等								
連絡事項等								