

週 間 工 程 表

(6 月 24 日 ~ 7 月 7 日 分)

主任監督員	現場代理人	主任技術者
		

令和 6 年 6 月 27 日

工 事 名	一般国道459号道路更新防災・補正 師走1-1SS 塗装塗替工事	受 注 者	平川塗装株式会社
工 期	令和 6 年 3 月 22 日 ~ 令和 6 年 12 月 6 日	計 画	— 実 施 —
進 捗 率	計画 16.3 % (6 月末) 実施 15.6 % (6 月 27 日 現在)	作 業 時 間	8:00~17:00(通常時) 8:30~17:00(規制時)

週 間 工 程 表 (今 週)

月 日	6 月						
	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日
作業内容	[Red Bar]						休 工
足場仮設	[Red Bar]						
シート張防護 プラスト用養生	[Red Bar]						
交通規制の有無	有						
規制形態	片側交互通行						
週間安全目標	交通災害の防止						
立会予定等							
連絡事項等							

週 間 工 程 表 (次 週)

月 日	7 月						
	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日
作業内容	[Red Bar]						休 工
シート張防護 プラスト用養生	[Red Bar]						
交通規制の有無	有						
規制形態	片側交互通行						
週間安全目標	交通災害の防止						
立会予定等			AM10:30 使用塗料の立会 確認をお願いします。				
連絡事項等							