

週 間 工 程 表

(7 月 1 日 ~ 7 月 14 日 分)

主任監督員	現場代理人	主任技術者
		

令和 6 年 7 月 5 日

工 事 名	一般国道459号道路更新防災・補正 師走 1-1SS 塗装 塗替 工事	受注者	平川塗装株式会社
工 期	令和 6 年 3 月 22 日 ~ 令和 6 年 12 月 6 日	計画	実施
進 捗 率	計画 41.6 % (7 月末) 実施 18.3 % (7 月 4 日 現在)	作業時間	8:00~17:00(通常時) 8:30~17:00(規制時)

週 間 工 程 表 (今 週)

月 日	7 月							
	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	
作業内容	シート張防護 プラスト用養生					休 工		
交通規制の有無	有							
規制形態	片側交互通行							
週間安全目標	交通災害の防止							
立会予定等			AM10:30 使用塗料の立会 確認をお願いします。					
連絡事項等								

週 間 工 程 表 (次 週)

月 日	7 月							
	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	
作業内容	プラスト作業					休 工		
一次防錆								
交通規制の有無	有							
規制形態	片側交互通行							
週間安全目標	交通災害の防止							
立会予定等			PM1:30 プラスト後の錆 落とし状況の確 認をお願いします。					
連絡事項等								