

週 間 工 程 表

(8 月 19 日 ~ 9 月 1 日 分)

主任監督員	現場代理人	主任技術者
		

令和 6 年 8 月 22 日

工 事 名	一般国道459号道路更新防災・補正 師走1-1SS 塗装塗替工事	受 注 者	平川塗装株式会社
工 期	令和 6 年 3 月 22 日 ~ 令和 6 年 12 月 6 日		計 画 — 実 施 —
進 捗 率	計画 64.0 % (8 月末)	実施 59.3 % (8 月 22 日 現在)	作業時間 8:00~17:00(通常時) 8:30~17:00(規制時)

週 間 工 程 表 (今 週)

月 日	8 月						
	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日
作業内容	休 工						
プラスト・回収 作業							
一次防錆							
足場当り部移動							
交通規制の有無	無						
規制形態	片側交互通行						
週間安全目標	公衆災害の防止						
立会予定等						PM13:30 プラスト後の立 会確認をお願い します。	
連絡事項等							

週 間 工 程 表 (次 週)

月 日	8 月						9 月
	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	1 日
作業内容	休 工						
プラスト・回収 作業							
一次防錆							
足場当り部移動							
プラスト用養生シ ート撤去・回収							
交通規制の有無	無						
規制形態	片側交互通行						
週間安全目標	交通災害の防止						
立会予定等							
連絡事項等							