

週 間 工 程 表

(9 月 23 日 ~ 10 月 6 日 分)

主任監督員	現場代理人	主任技術者
		

令和 6 年 9 月 26 日

工 事 名	一般国道459号道路更新防災・補正 師走1-1SS 塗装塗替工事	受 注 者	平川塗装株式会社
工 期	令和 6 年 3 月 22 日 ~ 令和 6 年 12 月 6 日		計 画 — 実 施 —
進 捗 率	計画 82.3 % (9 月末)	実施 81.2 % (9 月 26 日 現在)	作業時間 8:00~17:00(通常時) 8:30~17:00(規制時)

週 間 工 程 表 (今 週)

月 日	9 月												
	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日						
作業内容	休 工												
下塗塗装													
上塗塗装													
交通規制の有無	有												
規制形態	片側交互通行												
週間安全目標	交通災害の防止												
立会予定等				15:30 施工状況把握の 立会確認をお願い致します。									
連絡事項等	祝日ですが作業 予定です。												

週 間 工 程 表 (次 週)

月 日	9 月	10 月											
	30 月	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日						
作業内容	休 工												
上塗塗装													
足場当り部移動													
足場当り部 素地調整													
足場当り部 防食下地													
足場当り部 下塗・上塗													
現場内後片付け 養生撤去・清掃等													
交通規制の有無	有												
規制形態	片側交互通行												
週間安全目標	交通災害の防止												
立会予定等													
連絡事項等													