

週 間 工 程 表











(9 月 30 日 ~ 10 月 13 日 分)

主任監督員	現場代理人	主任技術者
		





令和 6 年 10 月 3 日

工 事 名	一般国道459号道路更新防災・補正 師走1-1SS 塗装塗替工事	受注者	平川塗装株式会社
工 期	令和 6 年 3 月 22 日 ~ 令和 6 年 12 月 6 日		計画 — 実施 —
進 捗 率	計画 88.7 % (10 月末)	実施 82.3 % (10 月 3 日 現在)	作業時間 8:00~17:00(通常時) 8:30~17:00(規制時)

週 間 工 程 表 (今 週)

月 日	10月						
	9月 30 月	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日
作業内容						休 工	
上塗塗装							
足場当り部移動							
足場当り部 素地調整							
足場当り部 防食下地							
足場当り部 下塗・上塗							
現場内後片付け 養生撤去・清掃等							
交通規制の有無	有						
規制形態	片側交互通行						
週間安全目標	交通災害の防止						
立会予定等							
連絡事項等							

週 間 工 程 表 (次 週)

月 日	10月						
	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日
作業内容						休 工	
現場内後片付け 養生撤去・清掃等							
残整理							
交通規制の有無	有		無				
規制形態	片側交互通行						
週間安全目標	交通災害の防止						
立会予定等		AM10:00 上塗後の立会確認					
連絡事項等							